



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO
ADMINISTRACION 2016-2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



NUEVO ACUERDO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", EN CUMPLIMIENTO AL FALLO DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, DICTADO EN EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO RR/DAI/309/2018-PIII Y SU ACUMULADO RR/DAI/312/2018/PIII.

VISTOS.- EL DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DA CUENTA CON LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISION NÚMERO **RR/DAI/309/2018-PIII Y SU ACUMULADO RR/DAI/312/2018/III**, RESUELTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO; ASIMISMO, SE DA CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA CARPETA FORMADA CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2018, FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, RECIBIDA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, CON FOLIO NÚMERO **00379718**, EN LA QUE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN ACTUAL RENDIDA POR EL ÁREA RESPONSABLE DE RENDIRLA.-

EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO, A 12 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL SUJETO OBLIGADO DENOMINADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, TIENE A BIEN PROVEER AL RESPECTO:

-----VISTOS.- SE ACUERDA RESPECTO AL CASO CONCRETO:

-----PRIMERO.- TÉNGASE POR RECIBIDA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, QUE RESUELVE EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISION NÚMERO **RR00026118 EXPEDIENTE.- RR/DAI/309/2018-PIII**, RESUELTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS COMISIONADOS DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO, CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, ANTE EL SECRETARIO EJECUTIVO, MISMA QUE MODIFICA EL "**ACUERDO DE INFORMACIÓN**", DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO **DC/UAI/234/2018**, EMITIDO POR ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.-

MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO
ADMINISTRACION 2016-2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



-----**SEGUNDO.**- EN EL ENTENDIDO, QUE LO ANTERIOR DIO INICIO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD DE FECHA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, RECIBIDA POR MEDIO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, CON FOLIO NÚMERO **00379718**, QUIEN SOLICITA: "...PODRIA BRINDARME EN COPIA VERSION ELECTRONICA EL CONTRATO FIRMADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO OP 053 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE.....".-

FORMA DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: EN VERSIÓN ELECTRÓNICA.-

-----**TERCERO.**- AHORA BIEN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 24, 25 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, SE CONCEDE EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICO AL SOLICITANTE QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, VÍA SISTEMA INFOMEX-TABASCO, MEDIANTE FOLIO **00379718**.

-----**CUARTO.**- POR LO QUE, EN ATENCIÓN AL FALLO A CUMPLIR, ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA TUVO A BIEN, GIRAR DE NUEVA CUENTA ATENTO OFICIO NÚMERO **UT/384/2018**, DE FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO 2018, AL ÁREA DENOMINADA **COORDINACION DE RAMO 33**, DE ESTE SUJETO OBLIGADO, PARA LOS EFECTOS DE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD CON FOLIO NÚMERO **00379718**, EN EL CUAL SE LE HIZO HINCAPIÉ DE QUE SE PRONUNCIE NUEVAMENTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

-----**QUINTO.**- LUEGO ENTONCES, SE TUVO POR RECIBIDO EL OFICIO NÚMERO **CMDS/1290/2018**, SIGNADO POR LA **ARQ. MIREN EUKENE VICENTE ERTZE TITULAR DE LA COORDINACION DE RAMO 33**, DE ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, MEDIANTE EL CUAL DIO CONTESTACIÓN AL OFICIO QUE ESTA UNIDAD DE TRANSPARENCIA LE REMITIDÓ; **Y AL EFECTO**, SE TUVO INFORMANDO EN LO CONDUCENTE, LO SIGUIENTE:

- DE LO ANTES MENCIONADO LE INFORMO QUE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS SE INTEGRA; SOLICITUD, DE ANTICIPO, FACTURA, FIANZA DE ANTICIPO, FIANZA DE CUMPLIMIENTO, ASI MISMO SE INTEGRA LA BITACORA DE OBRA DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO.

MUNICIPIO CON ESPERANZA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.



SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL C. LUCAS FERRER QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE OMITIÓ LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA CEDULA PROFESIONAL DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE SE SUBSANA DICHA OMISIÓN.

SE ANEXA AL PRESENTE ACUERDO LA BITACORA LA CUAL CONTIENE LA CEDULA PROFESIONAL DEL RESIDENTE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

-----SEXTO.- EN ESA TESITURA, SE HACE CONSTAR, QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, QUE TODO GOBERNADO TIENE; Y COMO CONSECUENCIA, NOTIFÍQUESE EL CUMPLIMIENTO QUE ESTE SUJETO OBLIGADO "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO", HA DADO AL FALLO EMITIDO POR EL INSTITUTO, DERIVADO DE LA SOLICITUD FORMULADA POR QUIEN DICE LLAMARSE **LUCAS FERRER**, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.-

-----SEPTIMO.- ASIMISMO, EN VÍA DE INFORMACIÓN, REMÍTASE EL ACUERDO EN CUESTIÓN, A LA **PONENCIA III**, DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO, EN LA QUE SE ADJUNTA LA INFORMACIÓN SOLICITADA.- LO ANTERIOR, PARA QUE OBREN DENTRO DE LOS AUTOS DEL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO **RR/DAI/309/2018-PIII**, Y SE DETERMINE QUE SE HA CUMPLIDO CABALMENTE AL CITADO FALLO, Y AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TODA PERSONA DEBE TENER, ANTE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO.-

-----NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

-----ASÍ Y POR LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS ANTES EXPUESTOS, DA CUENTA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, POR CONDUCTO DE SU TITULAR LA ING. MARIBEL ZEQUERA DOMÍNGUEZ.---CONSTE.-----DOY FE.---



-----SEGUIDAMENTE PUBLÍQUESE.-----CONSTE.-----

MUNICIPIO CON ESPERANZA

Fecha: 29/Julio/2016

Nota N°: 07


Con esta fecha se apertura la presente bitácora, misma que forma parte integrante del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número: IMCO/000TSM/R33/058/16/053 para registrar en ella los sucesos derivados de la ejecución de dicho instrumento, cuyo objeto es OPOS3.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Augusto Hernández Olive, Villa Chichicapa, Comalcalco, Tabasco con un monto inicial de \$2,833,274.08 (Dos millones ochocientos treinta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro pesos (28/100 M.N)) IVA incluido y plazo de ejecución de 60 (sesenta) días naturales, con fecha de inicio 29 de Julio de 2016 y fecha de terminación 26 de Septiembre de 2016, que tiene celebrado el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco representado en este acto por el Ing. Hildebrando Flores Ruiz en su carácter de Residente de Obra, según oficio de designación número CMD5/ 2/2016 autorizado por vía Ara Mirela Eukene Vicent Ortiz Coordinador Municipal de Desarrollo Social Puro 33 con la empresa PCYT del Sureste, S.A de C.V. Representada por este acto por el Arg. Juan Carlos Morales Ruiz en su carácter de Superintendente de Construcción designado a través del oficio S/N de fecha 28 de Julio de 2016 autorizado por el Ing. Manuel Antonio Morales Ruiz representante legal. Se presenta fianza de cumplimiento número 8161-00987-0 por un monto de \$283,274.71 y fianza de anticipo número 8161-00986-7 por un monto de \$ 849,673.22.

Firmas Autorizadas para la presente bitácora: 000191

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco Ayuntamiento de PCYT del Sureste S.A de C.V. Contratista



OPERADO
FISM 2016



Arg. Juan Carlos Morales Ruiz
Domicilio:

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Domicilio: Calle Hicotea
Hz. G Lt. 8

Cd. Tomas Serrido
Comalcalco, Tabasco
Ced. Prof. 758370

Ced. Prof. 5378498

Fecha: 29/Julio/2016

Nota N° 02

Se autoriza el siguiente reglamento de uso de la presente Bitácora:

- Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y fecharse consecutivamente respetando sin excepción el orden establecido. (Art. 94 RLOPSRMT)
- Las notas o asientos deberán efectuarse claramente con tinta indeleble, letra de molde legible y sin abreviaturas. (Art. 94 RLOPSRMT)
- Cuando se cometa algún error de escritura, de intención o redacción, la nota deberá borrarse por quien la emita, abriendo de inmediato una nueva con el mismo consecutivo que le corresponda y con la descripción correcta. (Art. 94 RLOPSRMT)
- La nota cuya original y copias aparezcan con tachaduras y enmendaduras será nula.
- No se deberá sobreponer ni añadir texto alguno a los notas de bitácora ni entre renglones, márgenes o cualquier otro sitio de verificarse se deberá abrir otra nota haciendo referencia a la de origen. (Art. 94 RLOPSRMT)
- Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de las mismas.
- Cuando se requiera se podrán validar oficinas, minutas, circulares y memorandums refiriéndose a las mismas, o bien, anexando copias contenidas de los mismos. (Art. 94 RLOPSRMT)
- Se deberán cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el llenado de la misma.
- Se establece que el horario para asentar notas es de 08:00 a 14:00 horas hábiles. (Art. 95 RLOPSRMT)
- Se establece un plazo de 72 hrs. para firmar las asientos después de este plazo se considerará automáticamente aceptado el asiento por la Contraparte de la que escribió y podrán ser retirados las copias siempre que la hoja este llena o se hayan anulado espacios sobrantes para proceder a dicho retiro. (Art. 95 RLOPSRMT)
- El compromiso es de ambas partes para el uso de la presente bitácora y no podrá evaluarse esta responsabilidad, así mismo, deberá utilizarse la bitácora para asuntos trascendentes que deriven del objeto de los trabajos en cuestión.
- La bitácora estará bajo custodia de la residencia de obra.

000192

continúa...

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO

continua...

- El cierre de la bitácora, se consignará en una nota que de por terminados los trabajos.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste,
S.A de C.V.



Ina Hildebrando Flores Ruiz
Residente de obra
Ced. Prof. 758540

José Carlos Morales Ruiz
Arq. Juan Carlos Morales
Ruiz
Supervisor de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

000193

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2015

Nota N°: 03

Fecha: 29/Julio/2016
Estado del tiempo: Soleado

N° de Contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053
Obra: OP053 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Augusto Hernández Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco

Se hace constar que esta fecha se iniciaron los trabajos del contrato arriba mencionado. Se inicia con la actividad de limpieza, trazo y nivelación del terreno a edificar con equipo topográfico dejando referencias de niveles.

Equipo:

- Equipo Topográfico


Personal:

- Topógrafo estatalero, Codicero
- Cabo de Oficio

000194

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco Tabasco

PCYT del Sureste S.A. de C.V



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 158340

Arq. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5318498



Nota N°: 04

Fecha: 30/Julio/16
Estado del tiempo: Soleado

N° de Contrato: MCO/DOTSM/B33/058/16/053
Obra: OPO53 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Augusto Hernández Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy finaliza la limpieza, trozo y nivelación del terreno a edificar, con equipo topográfico de pínulas y de niveles. E inicia el corte de terreno con equipo mecánico.

Equipo:

- Equipo Topográfico
- Retroexcavadoras

Personal:


- Cabo de Oficio
- Topógrafo estadalero Codenero

000195

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A de CV


Ing. Hildegardo Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 158340


Sr. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción.
Ced. Prof. 5318498

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM, 2015

Nota N°: 05

Fecha: 02/Agosto/2016
Estado del tiempo: Soleado

N° de Contrato: MCO/000TSM/333/058/16/053
Obra: O.P.053 - Construcción de pavimento concreto hidráulico Calle Augusto Hernández Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco

Continúa el corte de terrén a pavimentar con equipo mecánico retirando el material producido del corte del sitio de los trabajos

Equipo:

- 2 Retroexcavadoras

Personal:

- Cabo de Oficio
- 2 operados de retro excavadora
- Cabo de Oficio

000196


Ayuntamiento Constitucional del Comalcalco, Tabasco

PCVT del Sureste S.A. DE C.V



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Cel. Prof. 1583 40

Walter Flores Ruiz
Ara. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Cel. Prof. 5318 498



Nota N°: 06

Fecha: 03/Agosto/2016
Estado del tiempo: Soleado

N° de Contrato: MCO/000TSM/R33/058/16/053
 Obra: OPO53.- Construcción de Pavimento con
 concreto Hidráulico Calle Augusto Hernandez Olve
 Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy continúa el corte de terreno a
 pavimentar con equipo mecánico retirando el
 material producto del corte del sitio de los
 trabajos. El día de hoy se inicia el saneo
 en áreas donde presentan rebotes y/o
 hundimientos, los cuales están ubicados en
 la zona de picos de vistas y línea de
 drenaje que se construyó con anterioridad,
 retirando el material del cajón al mismo
 tiempo rellenando la caja con material
 producto de banco.

Equipo:


- 2 Retroexcavadoras

Personal:


- Cabo de Oficio
- 2 Operador de Retroexcavadora
- Cabo de Oficio

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A. de C.V.



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
 Presidente de Obra
 Ced. Prof. 1583/40



Arq. Carlos Morales Ruiz
 Superintendente de
 Construcción
 Ced. Prof. 5378/498



Nota N:07

Fecha: 03/Agosto/16
Estado del tiempo: Soleado

Nº de Contrato: MO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: OPA53.- Construcción de pavimento con
concreto hidráulica calle Augusto Hernandez Olivé
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco

Se le informa a la residencia de obra que al
realizar el saneo (cajeo) alrededor del Segundo
pozo de visita que se encuentra en la calle
niños Héroes y Arista se encuentra en malas
condiciones por lo cual presenta filtraciones
lo que provoca la existencia de agua alrededor
del mismo haciendo que el terreno sea
inestable. Al igual se le informa que alrededor
de todas las pozas de visitas ya que se
visualiza el terreno en las mismas condiciones
encontrada en el pozo mencionado.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A de
C.V.

000198

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

José Manuel Flores Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

Nota N° 08


Fecha: 03/Agosto/2016
Estado del tiempo: - - - -

N° de Contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
obra: OPO53.- Construcción de pavimento con
concreto hidráulico calle Augusto Hernandez Olive
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco

Se le instruye a la Contratista que repare el
pozo que se encontró con filtraciones, al igual
que se sondeó de los demás pozos de
visita que se encuentren en el sitio de los
trabajos para verificar las condiciones en las
cales se encuentran.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A de C.V.



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

Ing. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción 000199
Ced. Prof. 5318498

Nota N° 09

Fecha: 05/Agosto/2016
Estado del tiempo: Lluvioso - truenal

N° de Contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53.- Construcción de pavimento con concreto
hidráulico calle Augusto Hernandez Olive Villa
Chichicapa, Comalcalco Tabasco

El día de hoy no se realizan actividades por
fuerzas lluvias derivadas de la tormenta tropical Earl.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A de C.V.



OPERADO
FISM 2016

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

Ing. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5318498

Nota N°: 10

Fecha: 06/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado

N° de Contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: 01053.- Construcción de pavimento con cemento hidráulico Calle Augusto Hernandez Olive Villa Chichirapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy no se realiza ningún tipo de trabajo debido a que las condiciones del terreno no son idóneas para continuar con el corte, estas derivadas de las fuertes precipitaciones que ocasionó la tormenta Earl.

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste SA de CV

[Handwritten signature]

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 158340

[Handwritten signature]
Aca. Gen Carlos Flores Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5378498



Nota N°: 37


Fecha: 02/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado

N° de Contrato: MCO/DOATSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53 - Construcción de Pavimento con
Concreto hidráulico Calle Augusto Hernández Olivé
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy continúa el corte de terreno a
pavimentar con equipo mecánico retirando el material
producto del corte del sitio de los trabajos el
día de hoy se continúa el saneo en áreas donde
se presentan recortes y/o hundimientos retirando
el material producto del corte sustituyéndolo por
material producto de canco.

Equipo:

- 2 Retroexcavadoras
- Camion Volteo




Personal:


- Cabo de Oficio
- 2 Operador de Retroexcavadora
- 2 Obreros Generales
- 2 Choferes de camion Volteo



000201

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste S.A de C.V


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 158340


Arq. Juan Carlos Toledo Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498



Fecha: 09/Agosto/2016

Nota N°: 12

N° de Contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53.- Construcción de Pavimento con
concreto hidráulica Calle Augusta Hernández
Olivé Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy finaliza el corte de terreno
a pavimentar con equipo mecánico retirando
el material producto del corte del sitio de
los trabajos, continúa el saneo en áreas donde
se presenta a recortes y/o hundimientos
retirando el material producto del corte
sustituyéndolo por material producto de
Banco.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco

PCYT del Sureste S.A de CV



AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

Arq. Juan Carlos Morán Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 53184800202

Nota N°: 13

Fecha: 10/Agosto/2016

N° de Contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53.- Construcción de pavimento con
concreto hidráulica Calle Augusta Hernández Olivé
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco

Se le informa a la residencia de obra que en
la verificación que se realiza a las pozas de
visita se encuentra que existen filtraciones de
agua en varias pozas, quedando en espera de
indicaciones.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco

PCYT del Sureste S.A de CV



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

Arq. Juan Carlos Morán Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 531848

Nota TV : 1

No de Contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053
Obra: OP053 - Construcción de Pavimento con
concreto hidráulico calle Augusto Hernández Olivé
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Se le informa a la contratista que se reporto los problemas encontrados en el drenaje a la institución la cual ejecuto el proyecto (CEAS) por lo cual y en espera de respuesta se le instruye a la contratista que trabaje las zonas que no presentan problemas y no labore en zonas afectadas hasta nuevo aviso y trabaje en areas que no se encuentran afectadas así como se puede trabajar en area de guarniciones, banquetas y areas verdes.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco


PCYT del Sureste
3.A de C.V



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 1583110

000203

José Manuel Ruiz
Arq. Juan Carlos Morales
Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498



Nota N°: 15

Fecha: 10/Agosto/2016

N° de Contrato: MCA/D00ISM/R33/058/16/053
Obra: P053.- Construcción de pavimento con
concreto hidráulico Calle Augusto Hernandez Olive
villo Chichicapa, Comalcalco, Tabasco.

Se le informa a la Contratista que se reporto
los problemas encontrados en el drenaje a la
Institución la cual ejecuta el proyecto (CEAS)
Por lo cual y en espera de respuesta se le
instruye a la Contratista que trabaje las
Zonas que no presentan problemas y no labore
en Zonas afectadas hasta nuevo aviso y
trabaje en áreas que no se encuentren
afectadas así como se pueda trabajar
en área de geomociones, banquetas y áreas
verdes.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco.

PEYT del Sureste
SA. de C000204



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 758340

Ing. Juan Carlos Morales
Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

Nota N°: 16

Fecha: 11/Ago/2016
Estado del tiempo: SoleadoN° de Contrato: MCO/DOTSM/R33/058/16/053
Obra.- OPO53 Construcción de pavimento con
concreto hidráulico Calle Augusto Hernández Olivé
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy finaliza el banco en áreas donde se presentan rebales y/o hundimientos retirando el material producto del corte sustituyéndolo por material producto de banco, inicia el suministro de material de banco para la formación y compactación del terraplen, inicia trazo y cimbrado para la construcción de guarniciones en la primera cuadra; todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.

Equipo:

- 2 Retroexcavadoras
- Camión Volteo
- Moto Conformadora

000205

Personal:

- Cabo de Oficio
- 2 operados de retroexcavadora
- 2 obreros generales
- 2 choferes de camión volteo
- 1 operado de moto conformadora

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO

RISM 2016

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco TabascoIng. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 758340

PCYI del Sureste SA de CV

 Ara. Juan Carlos Flores Ruiz
Superintendente de
construcción
Ced. Prof. 5318498

Nota N°: 17

Fecha: 12/ Agosto/ 2016
Estado del tiempo: Nublado -
Precipitaciones:

N° de contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Augusto Hernandez Olive villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Nocturnas

El día de hoy continúa el suministro de material de banco para la formación y compactación de terraplén, continúa trazo y ambroado para la construcción de guarniciones realiza el vaciado de concreto en guarniciones $F.C. = 150 \text{ kg/cm}^2$; inicia el trazo de banquetas y área verde; inicia la colocación de block para la construcción de la frontera, todas las actividades antes mencionadas se replican en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.

Equipo:

- 2 Retroexcavadora
- Camion Volteo
- Moto Conformadora

000206



Personal:

- Cabo de Oficio
- 2 operador de retro excavadora
- 3 obreros generales
- 2 choferes de camion volteo
- 1 operador de moto conformadora
- 2 albanil
- 2 ayudantes albanil

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco Tabasco



Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 758340

PEYT del Sureste SA. de CV

Vicario del Sureste
Arq. Juan Carlos Flores Pez
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

Nota N°: 18

Fecha: 12/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado-
Precipitaciones


N° de Contrato: MCO/DOTSM/R33/058/16/053
Obra: OP033 - Construcción de pavimento en concreto
hidráulico Calle Augusto Hernández Olivé Villa
Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Nocturnas

Se le informa a la residencia que se hacen
trabajos extras de achique de agua por las
precipitaciones nocturnas. Esto para poder
realizar los trabajos.


Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco

PCYT del Sureste SA de CV



Ina Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 158340

000207
Alq. Juan Carlos Flores
Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498



Nota N°: 79

Fecha: 13/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado -
Precipitaciones:


N° de contrato: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
Obra: OP053.- Construcción de revimiento en concreto
hidráulico calle Augusto Hernandez Olive Villa
Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Nocturnas

El día de hoy continúa el suministro de material de banco para la formación y compactación de terraplen, continúa trazo y alfilerado para la construcción de guarniciones, continúa el vaciado de concreto en guarniciones $F'c = 750 \text{ kg/cm}^2$; continúa el trazo y de banquetas y área verde, continúa la colocación de block para la construcción de la frontera, inicia el relleno con material de banco en el área de banquetas. Todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.

Equipo:

- 2 Retroexcavadora
- Camion Volteo
- Moto conformadora



000208

Personal:

- Cabo de obra
- 2 operador de retro excavadora
- 3 obreros generales
- 2 choferes de camion volteo
- 1 operador de moto conformadora
- 2 albañil
- 2 ayudantes de albañil

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco

PCVT del Sureste S.A de CV

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hildebrando Flores Ruiz'.

Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de obra
Ced. Prof. 1583 NO

Arq. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

Nota N°: 20

Fecha: 14/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado -
Soleado.

N° de contrato: MCO/DOPISM/R33/058/16/053
Obra: OP053. - Construcción de pavimento con
concreto hidráulico calle Augusto Hernandez Olive
Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy finaliza el suministro de material de banco para la formación y compactación de terraplén, continúa trazo y cimbrado para la construcción de separaciones, continúa el vaciado de concreto en separaciones $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$, continúa el trazo de banquetas y área verde, continúa la colocación de bloch para la construcción de la primera, continúa el relleno con material de banco en el área de banquetas. Inicia la renovación de registros sanitarios, inicia la renovación de concreto armado con malla electra soldada $6 \times 6 \times 10 \times 10$ de $F'c = 200 \text{ kg/m}^2$ en banquetas de 1.00 M de ancho el sobrante se usará como área verde. Todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.


Equipos:


- 2 Retroexcavadora
- Camión volteo
- Moto conformadora.

Personal:


- 1 Cabo de oficio
- 2 Operador de retro excavadora
- 3 Operarios generales
- 2 choferes de camión volteo
- 1 Operador de moto conformadora
- 3 albañiles
- 3 aprendices albañil

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 158340



PCYT del Sureste S.A de CV


Arq. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5378498

Nota N°: 27

Fecha: 15/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado-Soleado.

N° de Contrato: MCO/DOCTSM/R33/058/16/053
Cora: 02053 - Construcción de Pavimento con concreto hidráulico Calle Augusto Hernandez Olve Villa Chichirapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy continúa trazo y amarrado para la construcción de guarniciones, continúa el vaciado de concreto en guarniciones $F.C = 150 \text{ kg/m}^3$ y continúa el trazo de banquetas y área verde, continúa la colocación de block para la construcción de la frontera, continúa el relleno con material de banco en el área de banquetas, continúa y finaliza la renovación de registros en las dos primeras cuadradas, continúa el vaciado de concreto armado con malla electra soldada $6 \times 6 \times 10 \times 10$ de $F.C = 200 \text{ kg/m}^3$ en banquetas de 1.00 m de ancho el escarante se usará como área verde. Todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.

Equipo:


- 2 Retroexcavadora
- Camión volteo
- Moto conformadora


Personal:

- 1 capo de obra
- 2 operador de retroexcavadora
- 3 obreros generales
- 2 chóferes de camión volteo
- 1 operador de moto conformadora
- 3 albañiles
- 3 ayudantes albañil

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco.

PCYT del Sureste S.A de CV


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 158340


Aq. Carlos Morales Ruiz
Superintendente de
Construcción
Ced. Prof. 5318498



000210

Nota N°: 22

Fecha: 17/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado -
Soleado.

N° de Contrato: MCO/DooTSM/R33/058/16/053
Obra: OP058 - Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Agustín Herrero de Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy continuo trazo y cimbrado para la construcción de garniciones, continuo el vaciado de concreto en garniciones $F_c = 120 \text{ kg/cm}^2$; continuo el trazo de banquetas y área verde, continuo la colocación de block para la construcción de la bocaterra, continuo el relleno con material de concho en el área de banquetas, continuo el vaciado de concreto armado con malla eléctrica cuadrada $6 \times 6 \times 10 \times 10$ de $F_c = 200 \text{ kg/m}^2$ en banquetas de 1.00 M de ancho, el sobrante se usara como área verde todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se venían afectadas por el problema de drenaje.

Equipo:

- 2 Retro excavadora
- Camion volteo
- Moto conformadora

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO

OPERADO

FISM 2016


000211


Personal:

- 1 Cabo de obra
- 2 operadores de retro excavadora
- 3 obreros generales
- 2 choferos de camion volteo
- 1 operador de moto conformadora
- 3 albañiles
- 3 ayudantes de albañil.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco.

PCYT del Sureste SA de CV


Ing. Hilario Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 158340


Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5378498

Nota N°: 23

Fecha: 19/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado
Soleado.

N° de contrato: MCA/DAOSTSM/R33/052/16/053

Obra: OPO53. - Construcción de pavimento con concreto hidráulico, Calle Augusto Hernández Olive Villa, Chichicapa, Comalcalco, Tabasco.

El día de hoy continúa trazo y cimbrado para la construcción de guarniciones, continúa el variado de concreto en guarniciones $F'c = 150 \text{ kg/cm}^2$; continúa el trazo de banquetas y área verde, continúa la colocación de albañilería para la construcción de la finca, continúa el relleno y compactado de material de banco en el área de banquetas. Continúa el variado de concreto armado con malla electro soldada $6 \times 6 \times 10 \times 10$ de $F'c = 200 \text{ kg/m}^2$ en banquetas de 1.00 m de ancho el sobrante se usará como área verde. Todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.


Equipo:

- 2 Retro excavadora
- Camion Volteo
- Moto conformadora


000212

Personal:


- 1 cabo de oficio
- 2 operadores de retroexcavadora
- 3 obreros generales
- 2 Choferos de Camion Volteo
- 1 operador de moto conformadora
- 3 albañiles
- 3 ayudantes de albañil

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco, Tabasco.

PCVT del Sureste S.A de C.V



Ing. H. Flores Ruiz
Residente de Obra
Ced. Prof. 158340



Arq. Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5378498

Nota N°: 24

Fecha: 20/Agosto/2016
Estado del tiempo: Nublado - Soleado

N° de contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053.
Obra: OPOS3. - Construcción de pavimento con concreto hidráulico Calle Agustín Marmorez Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

El día de hoy continúa trazo y amoldado para la construcción de guarniciones, continúa el vaciado de concreto en guarniciones $F_{ic} = 150 \text{ kg/cm}^2$, continúa el trazo de banquetas y área verde, continúa la colocación de bloques para la construcción de la frontera, continúa el relleno con material de banco en el área de banquetas. Continúa el vaciado de concreto armado con malla electra soldada $6 \times 6 \times 10 \times 10$ $F_{ic} = 200 \text{ kg/m}^2$ en banquetas de 1.00 M de ancho. El sobrante de usara como área verde. Todas las actividades antes mencionadas se realizan en zonas que no se encuentran afectadas por el problema de drenaje.

- Equipo:
- 2 retroexcavadora
 - Camion volteo
 - Moto conformadora.


000213


- Persona:
- 1 capo de obra
 - 2 operador de retro excavadora.
 - 3 operarios generales.
 - 2 choferas de camion volteo.
 - 1 operador de moto conformadora.
 - 3 albañiles
 - 3 ayudantes de albañil.

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco Tabasco.

POYT del Sureste S.A de C.V


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Presidente de Obra
Ced. Prof. 758340


Sr. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5318498

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM-2016

Nota N°: 25


Fecha: 20/Agosto/2016


N° de contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053
Obra: OPO53.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Augusto Hernandez Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Se le informa a la contratista que aún no realice ningún trabajo en zona afectadas ya que no hay acuerdo de la reparación la dependencia que realizó el drenaje con anterioridad (CEAS) por lo cual se le instruye a la contratista que no realice ninguna actividad en esa zona.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco.

PCYT del Sureste S.A de C.V


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra.
Ced. Prof. 158340


Arq. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5378498
000214

Nota N°: 26


Fecha: 20/Agosto/2016


N° de Contrato: MCO/D00TSM/R33/058/16/053.
Obra: OPO53.- Construcción de pavimento con concreto hidráulico calle Augusto Hernandez Olive Villa Chichicapa, Comalcalco Tabasco.

Se le informa a la contratista que el día de hoy se realiza el corte de los volúmenes que se estimaran los cuales corresponden al periodo 29 de Julio de 2016 al 20 de agosto del 2016, por lo cual se le solicita presentar su estimación a la brevedad posible.

Ayuntamiento Constitucional
de Comalcalco Tabasco.

PCYT del Sureste S.A de C.V


Ing. Hildebrando Flores Ruiz
Residente de Obra.
Ced. Prof. 158340


Arq. Juan Carlos Morales Ruiz
Superintendente de Construcción
Ced. Prof. 5378498

NOTA: 27

FECHA: 22 AGOSTO 2016
ESTADO DEL TIEMPO: SOLESADO CON
LUVIAS NOCTURNAS

Nº DE CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
OBRA: OPO03 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE AUGUSTO BERNARDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO

EL DIA DE HOY CONTINUA TRAZO, DIMBRADO Y ACCIONADO PARA LA
CONSTRUCCION DE CUNAVERTIDOS CONTINUA EL VACIADO DE CONCRETO EN CUNAVERTIDOS
FIC=150 Kg/cm² CONTINUA LA COLOCACION DE BLOCA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PROTECTORA, CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN EL AREA DE
BANQUETA, CONTINUA EL VACIADO DE CONCRETO FIC=200 Kg/cm² EN BANQUETAS
DE 1.00 M DE ANCHO Y AREA VERDE CON SUELO VACIADO.

- PERSONAL
- 1 CABO DE OFICIO
 - 2 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
 - 3 OBREROS GENERALES
 - 2 CHOFERES DE CAMION VOLTEO
 - 1 OPERADOR DE MOTOCOMPACTADORA
 - 3 ALBAÑILES
 - 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL

- EQUIPO
- 2 RETROEXCAVADORAS
 - 1 CAMION VOLTEO
 - 1 MOTOCOMPACTADORA

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

000325

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

ING. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OBRA
C.E. PROF. 158340

DR. JUAN CARLOS NOBLES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E. PROF. 6318498

FECHA: 24 AGOSTO 2016
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO CON
LUVIAS NOCTURNAS

NOTA: 28

Nº DE CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/058/16/053
OBRA: OPO03 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE AUGUSTO BERNARDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA, COMALCALCO TABASCO.

EL DIA DE HOY CONTINUA DIMBRADO Y DIMBRADO PARA LA CONSTRUCCION
DE CUNAVERTIDOS, CONTINUA EL VACIADO DE CONCRETO EN CUNAVERTIDOS FIC=
150 Kg/cm² CONTINUA LA COLOCACION DE BLOCA PARA LA CONSTRUCCION DE LA
PROTECTORA, CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN EL AREA DE
BANQUETA, CONTINUA EL VACIADO DE CONCRETO FIC=200 Kg/cm² EN BANQUETAS
DE 1.00 M DE ANCHO Y AREA VERDE CON SUELO VACIADO.

- PERSONAL
- 1 CABO DE OFICIO, 2 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
 - 3 OBREROS GENERALES, 4 CHOFERES DE CAMION VOLTEO
 - 1 OPERADOR DE MOTOCOMPACTADORA, 3 ALBAÑILES
 - 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL

- EQUIPO
- 2 RETROEXCAVADORAS
 - 1 CAMION VOLTEO
 - 1 MOTOCOMPACTADORA

CONTINUA LA OBRA: 28

CONTINUA NOTA 28

PEYT DEL SURESTE S.A DE CV

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO TABASCO

LUG. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OCA
C.C. PROF. 158370

DR. JOSE CARLOS NOBLES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C. PROF. 5318498

FECHA: 25 AGOSTO 2016

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO CON LUBAS
NOCHEMANS.

NOTA 29

NO DE CONTRATO: MLO/5007SM/R33/058/16/053

OCAS: 01053 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIGIENICO EN LA
BOGUSO HERRANDEZ OLIVE VILLA CHICHICANA COMALCALCO TABASCO

EL DIA DE HOY CONTINUA EN CUBIERTO PARA LA CONSTRUCCION DE GUSANEROS
CONTINUA EL VACIO DE CONCRETO EN GUSANEROS $FIC = 150 \text{ Kg/cm}^2$ CONTINUA
LA COLOCACION DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DE LA FRENTE, CONTINUA
EL RELLENO CON MATERIAL DE OCA EN EL AREA DE OCAQUETA, CONTINUA
EL VACIO DE CONCRETO $FIC = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN BARQUETAS DE L PUN DE
AUNO Y AREA VACA CON AUNO VARIO.

- PERSONAL
- 1 CABO DE OCA
 - 2 OPERARIO DE RETROEXCAVADOR
 - 3 OBREROS GENERALES
 - 2 CHOFERES DE CAMION VOLVO
 - 3 ADMONILES
 - 3 AJUSTANTES DE ALMOJAL

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLVO 000326
 - 1 RETROEXCAVADOR

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016 PEYT DEL SURESTE S.A DE CV

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO TABASCO

LUG. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OCA
C.C. PROF. 158370

DR. JOSE CARLOS NOBLES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C. PROF. 5318498

FECHA: 25 AGOSTO 2016

NOTA 29-A

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS NO PREVISTOS EN
CLAVES S/C 001, D/C 002, S/C 003, D/C 004, LOS CUALES SON NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SE LE
NOTIFICAN A LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO CMDS/1397/2016 SE LE
INDICA A LA CONTRATISTA PRECISAR LOS CUALQUIER DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS A LA BUENA OPORTUNIDAD.

NOTAS
30

FECHA: 26 AGOSTO 2016
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO CON LLUVIAS
NOCTURNAS.

Nº DE CONTENIDO: MBO/DOOTSM/032/058/16/053
OBRA: OPOS3.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO

EL DIA DE HOY SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CON FECHA
DE HOY SE SUSPENDIÓ LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS DEBIDO A LOS
CONDICIONES QUE PRESENTA LA RED DE DRENAJE EXISTENTE, MISMO EN EL
QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SERÁN CORREGIDAS POR LA EMPRESA QUE
REALIZÓ LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EL AÑO PASADO POR LO QUE
EN BASE A LO QUE ESTIPULA EL CONTENIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
DEBIDO REANUDA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2016, ESTO PARA QUE LA
EDIFICATORIA.

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

000327

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

LUC. HILDEBRANDO FLORES ROIZ
PRESIDENTE DE OBRA
C.D. PROF. 158340

DR. JUAN CARLOS MONTEZ ROIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.D. PROF. 5318498

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE
2016

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

NOTA 31

Nº DE CONTENIDO: MBO/DOOTSM/032/058/16/053
OBRA: OPOS3.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO

EL DIA DE HOY SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE CON FECHA
DE HOY 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 QUE REANUDA LOS TRABAJOS A LA
OBRA OPOS3.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO YA
QUE EL PROBLEMA DEL DRENAJE PUE RESUELTOS DEJANDO LIBRE LA
ZONA DE TRABAJO SIN AFECTACIONES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

LUC. HILDEBRANDO FLORES ROIZ
PRESIDENTE DE OBRA
C.D. PROF. 158340

PERT DEL SURESTE S.A. DE CV

DR. JUAN CARLOS MONTEZ ROIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.D. PROF. 5318498

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

NOTA: 32

Nº DE CONTRATO: MEO/DOOTSM/133/058/16/053
OBRAS 09053 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
DOMINGO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPS COMALCALCO TABASCO.

EL DIA DE HOY SE LE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRAS
QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCION DE BUNIFICACIONES
ASI TAMBIEN EL VALLADO DE CONCRETO EN BUNIFICACIONES FIC = 150 kg/cm²
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BUNIFICACION, TAMBIEN EL
VALLADO DE CONCRETO FIC = 200 kg/cm² EN BUNIFICACION, CONTINUA DE LOMA
DE ANCHO Y AREA VERDE CON ANCHO VARIADO.

- PERSONAL
- 1 CASO DE OFICIO
 - 2 OPERADORES DE RETROEXCAVADOR
 - 3 OBREROS GENERALES
 - 1 CHOFER DE CAMION VOLTEO
 - 3 ALBAÑILES
 - 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLTEO
 - 2 RETRO EXCAVADOR

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
09/12/2011

000328

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

ING. HILDEBRANDO FLORES ROIZ
RESIDENTE DE OBRAS
C.E.O. P.W.F. 158340

PCYT DEL SURESTE S.A DE C.V.

ARQ. JUAN GARCIA MOENCHES ROIC
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.O. P.W.F. 5513498

FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE 2011
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO
CON NUBES NORTOCCIDENTALES.

NOTA: 33

Nº DE CONTRATO: MEO/DOOTSM/133/058/16/053
OBRAS 09053 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
DOMINGO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPS COMALCALCO TABASCO.

EL DIA DE HOY CONTINUA LA CONSTRUCCION DE BUNIFICACIONES, EL VALLADO
DE CONCRETO EN BUNIFICACIONES FIC = 150 kg/cm² RELLENO CON MATERIAL DE BANCO
EN AREA DE BUNIFICACION, TAMBIEN EL VALLADO DE CONCRETO FIC = 200 kg/cm²
EN BUNIFICACION, CONTINUA DE LOMA DE ANCHO Y AREA VERDE CON ANCHO
VARIADO. IGUAL EL SUMINISTRO, TENDIDO DE GRAVA DE LEVESTIMIENTO
EN LA PRIMER CUBIERTA DESDE LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA

- PERSONAL
- 1 CASO DE OFICIO, 2 OPERADORES DE
 - RETROEXCAVADOR, 3 OBREROS GENERALES, 1 CHOFER DE
 - CAMION VOLTEO, 3 ALBAÑILES, 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 - 1 OPERADOR DE MOTO CONCRETOBETONERA

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLTEO

CONTINUA
NOTA 33

CONTINUA NOTA: 33 ->

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO Tlaxcala

Lic. HIDALGO FLORES RUIZ
PRESIDENTE DE COMA
C.E.D. PROF. 158340

PCIT DEL SURESTE S.A. DE C.V.

[Handwritten Signature]

DR. JUAN CARLOS MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.D. PROF. 5318498

NOTA: 34

FECHA: 17 SEPTIEMBRE 2016
ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO

NO DE CONTENIDO: MCO/COOTSM/R33/058/16/053
OBRAS OPOS3 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCOSTO HIDRAULICO EN LAS CALLES DE LOS
HERNANDEZ OLIVERA VILLA CRISTINA COMALCALCO Tlaxcala.

EL DIA DE HOY CONTINUA Y FINALIZA LAS CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS
HASTA LA TERCERA CUADA, EN LA OBRERA LA ULTIMA CUADA, CONTINUA EL
RELLENO CON MATERIAL DE DAVO EN AREA DE BANQUETA, CONTINUA EL
VACLADO DE CONCRETO P/1700 KG/CM² EN BANQUETAS DE 1.00 M DE ANCHO
Y AREA VERDE CON SACHO VERDE CONTINUA EL SURTIDO, TENDIDO DE
CABLE DE REVESTIMIENTO EN LA PRIMERA Y SEGUNDA CUADA.

- PERSONAL
- 1 CADENA DE OFICIO
 - 2 OPERADORES DE MOTOCORPOMADORA
 - 1 CHOFER DE CAMION VOLTERO
 - 3 ALBAÑILES
 - 3 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 - 2 OPERARIOS DE MOTOCORPOMADORA

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLTERO
 - 1 MOTOCORPOMADORA
 - 1 CAMION VOLTERO
 - 1

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO Tlaxcala

Lic. HIDALGO FLORES RUIZ
PRESIDENTE DE COMA
C.E.D. PROF. 158340

PCIT DEL SURESTE S.A. DE C.V.

[Handwritten Signature]

DR. JUAN CARLOS MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.E.D. PROF. 5318498

AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO
OPERADO
17/09/2016

FECHA: 19 SEP 2016

ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO
(NUBIAS VOLTUNDAS)

NOTA: 35

Nº CONTRATO: NCO/DEOTSM/R3J/058/16/053
ODEN: 09053 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE AUGUSTO HERRANDEZ OLIVE VILLA CHICHICAPA COMALCALCO TABASCO.

EL DIA DE HOY CONTINUA EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN
AREA DE QUICQUETA FINALIZANDO ESTA ACTIVIDAD EL DIA DE HOY
CONTINUA EL VACADO DE CONCRETO $P/C = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN BANQUETAS DE 1.00M
DE ANCHO Y A DOS VECES CON ALMOVARADO. CONTINUA EL SUMINISTRO
ACUSADO DE VIBRATA DE REVOLVIENTE EN LA PRIMERA Y SEGUNDA
CUBA. INICIA EL COMPACTADO DE LA BASE HIDRAULICA

- PERSONAL
- 1 CABO DE OFICIO
 - 2 OPERARIOS DE RETRO EXCAVADORA
 - 1 CHOFER DE CAMION VOLVO
 - 3 AJUSTAMES DE ALBAIL
 - 1 OPERADOR DE MOTOCUMPAÑOLA
 - 1 OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLVO
 - 1 MOTOCUMPAÑOLA
 - 1 CAMION VOLVO
 - 1 VIBRO COMPACTADOR

000330

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

LIDIA HERNANDEZ FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OJERA
CDD. PROF. 158340

PLT DEL SURESTE SA DE CV

DR. JUAN CARLOS MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
CDD. PROF. 5318498

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
19 SEP 2016

NOTA: 36

FECHA: 20 DE SEP 2016
ESTADO DEL TIEMPO: SOLEADO

Nº CONTRATO: MCO/000TSM/233/258/16/057
OBRAS OBRAS: - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
CALLE AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICANPA COMALCALCO TABASCO.

EL DIA DE HOY CONTINUA Y FINALIZA EL BOMBEO CON MATERIAL
DE BAMBÚ EN AREA DE BARRERA EN LA TERCERA CUBIERTA LINDO DERECHO
CONTINUA Y FINALIZA EL VARIADO DE CONCRETO F10=200 Kg/CM³ EN BARRERAS
TA 30 L OCM DE ANCHO Y AREAS VERDES CON UN ANCHO VARIADO, CONTINUA
EL SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO EN LAS DOS PRIMERAS CUBIERTAS

PERSONAL

EQUIPO

- 1 CASO DE OFICIO
- 2 OPERARIOS DE ZONA EXTERIORES
- 1 CHOFER DE CAMION VOLTERO
- 3 AYUDANTE DE ALMOZAR
- 1 OPERARIO DE MOTOCOMPACTADORA
- 1 OPERADOR DE VIBRO COMPACTADOR

- 1 CAMION VOLTERO
- 1 MOTOCOMPACTADORA
- 1 CAMION VOLTERO
- 1 VIBRO COMPACTADOR
- 1 RETROEXCAVADORA

000331

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

PCIT DEL SURESTE S.B DE CV

JUB. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OBRAS
C.C.D. P.O.F. 158340

AQU. JONATAN MORALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C.D. P.O.F. 5318448

AYUNTAMIENTO DE
COMALCALCO
OPERADO
FISM 2016

NOTA: 37

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE 2016

Nº CONTRATO: MCO/000TSM/233/258/16/057
OBRAS OBRAS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE
AUGUSTO HERNANDEZ OLIVE VILLA CHICHICANPA COMALCALCO TABASCO.

SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EL DIA DE HOY SE REALIZA EL
CORTE DE LOS VOLUMENES QUE SE ESTIMARON LAS CUALES CORRESPONDEN A LOS
PERIODO 21 AL 26 DE AGOSTO POR SUSPENSIÓN Y 12 AL 20 POR
RECONSTRUCCION POR LO CUAL SE LE SOLICITA PRESENTAR LA ESTIMACION A
LA BREVEDAD POSIBLE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

PCIT DEL SURESTE TABASCO

JUB. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OBRAS
C.C.D. P.O.F. 158340

AQU. JUAN CARLOS MORALES
RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C.D. P.O.F. 5318448

CONTINUA NOTA 28

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

PCYT DEL SURESTE S.A. DE CV

ING. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OBRAS
C.C.O. PROF. 158370

DR. JOAN CARLOS NOVALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C.O. PROF. 5318498

FECHA: 25 AGOSTO 2016

ESTADO DEL TIEMPO: NUBLADO CON LUBIAS
NOCIENDAS


NOTA: 29

NO DE CONTRATO: MCO/DOOTSM/R33/050/16/053
OBRAS: OROS3 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS
BOVEDAS HERRANDEZ EN LA VILLA EDUCATIVA COMALCALCO TABASCO

EL DIA DE HOY CONTINUO EL CAMBIO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARDERIAS
CONTINUO EL VACADO DE CONCRETO EN SUBMUCIONES $f'c = 150 \text{ Kg/cm}^2$ CONTINUO
LA COLOCACION DE BLOCK PARA LA CONSTRUCCION DE LA FRONTERA, CONTINUO
EL RELLENO CON MATERIAL DE OCHO EN EL AREA DE BOVEDAS, CONTINUO
EL VACADO DE CONCRETO $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$ EN BOVEDAS DE L. 2.00 M DE
ANCHO Y AREA VACAO CON DUCTO VACADO.

- PERSONAL
- 1 CADD DE OFICIO
 - 2 OPERACION DE RETROEXCAVADOR
 - 3 OBREROS GENERALES
 - 2 CHOFERES DE CAMION VOLVO
 - 3 ABANILES
 - 3 AJUSTADORES DE BARRIL

- EQUIPO
- 1 CAMION VOLVO 000434
 - 1 RETRO EXCAVADOR



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE COMALCALCO TABASCO

PCYT DEL SURESTE S.A. DE CV

ING. HILDEBRANDO FLORES RUIZ
RESIDENTE DE OBRAS
C.C.O. PROF. 158370

DR. JOAN CARLOS NOVALES RUIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
C.C.O. PROF. 5318498

NOTA: 29-A

FECHA: 25 AGOSTO 2016

CON ESTA FECHA SE AUTORIZAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS NO PREVISTOS CON
CLAVES S/C 001, S/C 002, S/C 003, S/C 004, LOS CONCEPTOS SON NECESARIOS
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SE LE
AUTORIZA A LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO ENDS/1397/2016 SE LE
INDICA A LA CONTRATISTA PROCEDER LOS AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS
DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS A LA BREVEDAD POSIBLE.